

再評価チェックリスト

事業主体	青森県横浜町	事業種別	特定環境保全公共下水道	処理区	横浜処理区
事業費	当初全体計画 4,346 百万円 現行全体計画 4,085 百万円 現行認可計画 2,831 百万円				
計画見直し等の推移	項目	当初全体計画 (H10策定)	現行全体計画 (H22策定)	現行認可計画 (H22策定)	整備状況
	処理区域面積	133 ha	110 ha	69 ha	12 ha
	処理人口	2,900 人	2,900 人	1,700 人	— 人
	流入水量	1,420 m ³ /日	1,420 m ³ /日	710 m ³ /日	— m ³ /日
	管渠延長	21.5 km	21.5 km	16.0 km	2.9 km
	ポンプ能力	—	—	—	—
	処理場処理能力	1,420 m ³ /日	1,420 m ³ /日	710 m ³ /日	— m ³ /日
	汚泥処理能力	5.0 t/日	5.0 t/日	2.5 t/日	— t/日
項目別評価					
項目	評価				
事業費の推移	平成18年度以降、事業を休止している				
処理場用地の取得状況	取得済（町有地）				
施設の供用状況	未供用				
供用開始区域の接続状況	未供用				
地元情勢の変化の有無	再評価委員会において、下水道事業を廃止する方針で同意を得ている				
社会経済状況	少子高齢化が進行している				
自然環境条件	自然環境において、計画当初から大きな条件の変更はない				
全体計画の変更	平成22年度に計画の見直しを実施している				
費用効果分析	B/Cは1.0を下回っている				
総合評価					
下水道事業を廃止する。					