

横 教 発 第 225 号  
平 成 29 年 11 月 8 日

文部科学大臣 殿

青森県上北郡横浜町長 野坂 充

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校		
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

##### 【所見】

平成27年度、横浜中学校屋内運動場天井落下防止対策工事を計画どおり実施できた。  
また、平成28年4月、町内4小学校を統合した新設の横浜小学校が開校。これにより小学校の耐震化率は、目標の100%を達成することができた。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

<p>平成28年度、200mトラック、学童用野球場、走り幅跳び用走路・砂場、各種遊具や防球・防風ネットを備えた14,813㎡の横浜小学校屋外運動場を整備した。</p>
---

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

<p>平成28年度、横浜町学校給食センターの老朽化に伴い、横浜小学校校舎東側に新しい学校給食センターを建設した。アレルギー給食室を備えドライシステムに対応した共同調理場を整備した。</p>
--

2 事後評価の時期及び方法について

いずれの事業も完成検査時に整備目標への達成度の評価を行い、その結果を町ホームページに公表した。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、全て計画どおりに実施できた。今後も教育環境の更なる充実を図るべく、計画的かつ効率的な事業の実施に努めていくこととする。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 横浜町公立学校等施設整備計画

都道府県名	青森県
市町村名	横浜町

2 計画作成主体 横浜町

3 計画期間 平成27年度～平成28年度

### 4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
横浜中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成27年9月4日				
横浜町学校給食センター	④	1203	共同調理場(新增築)	—	S	○	平成29年3月23日		追加	平成28年4月18日	平成28年4月18日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
	④	1204	共同調理場(改築)	—	S	○	平成29年3月23日		追加	平成28年4月18日	平成28年4月18日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
横浜小学校	③	0801	屋外教育環境(グラウンド)	—	—	○	平成29年3月24日		追加	平成28年4月18日	平成28年4月18日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。