

総務大臣 殿

青森県上北郡横浜町  
町長 野坂 充

事後評価報告書 (中間評価)

情報通信利用環境整備推進交付金交付要綱第 22 条第 1 項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日：平成 26 年 3 月 20 日
- (2) サービス開始日：平成 26 年 8 月 1 日
- (3) 加入見込み世帯数の目標：サービス提供開始当初の目標 (600 世帯)  
サービスの提供開始から 2 年後の目標 (1,056 世帯)  
事業としての最終目標 (1,200 世帯)

2. 加入状況 (平成 29 年 3 月 31 日現在)

整備対象世帯数	加入世帯数
2,110 世帯	719 世帯 (インターネットサービスのみ利用)

3. 需要喚起のために実施した施策

- ・加入促進を図るお知らせについて、町広報誌及び HP へ掲載した。
- ・2014 横浜町ふるさとのまつりにおいて通信事業者の協力により光通信の紹介及び活用方法としてタブレット講座を開催した。
- ・町に 3 台のライブカメラを設置し、広報で周知することで町 HP に接続してもらえる環境を作っていただき光通信の普及促進を図った。
- ・町施設及び関係施設 4ヶ所に Wi-Fi スポットを設置し、広報で光通信の活用事例を周知することで加入促進を図った。

4. 評価

(1) 加入見込み世帯数の目標達成状況について

- ・光通信サービス提供開始当初の目標は達成したが、2 年後の目標及び最終目標には達していない。また、光通信開始時の平成 26 年 8 月 1 日の人口が 4,886 人、世帯が 2,112 に対して平成 29 年 4 月 1 日の人口は 4,691 人、世帯数が 2,104 と町内人

口は減少傾向にあるが、世帯数は人口に対して増加しているため今後の加入が見込める可能性がある。

(2) 公共アプリケーションサービスの実施状況について

- ・平成26年12月22日より町内3ヶ所（横浜漁港・三保野公園・自然体験ランド自然苑）においてライブカメラを設置し、インターネット上へ動画配信サービスを実施している。
- ・平成27年3月27日より町関係施設4ヶ所（役場庁舎・公民館・トレーニングセンター・道の駅よこはま）においてWi-Fiスポットを設置し、施設の管理者は無制限で、一般の方は30分間使用できる。

5. 課題への対応策

- ・加入見込み世帯数の目標を達成できなかった原因については、普段町の広報及びHPを見ない層へのアピール不足であるため、今後、町内会長会議等でも周知していく。
- ・目標達成に向けて、町広報に今後も記事を掲載し加入促進を図る。
- ・IRU契約業者と連携して広報・営業の強化を図る。
- ・今後、町開催のイベントに合わせて加入促進のチラシを配布するとともに、IRU契約事業者の協力を得ながら多くの町民がPC・タブレット等を体験できる場の設置を検討する。